

Časový harmonogram plnění stavby DIO

Stavba: Silnice III/35720 Doubravice, kanalizace

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Projektant: MDS PROJEKT

Prováděné práce	9.10. - 15.10. úsek kanalizace Š1 - Š3 délka 40 m							čp. 31 - čp. 1
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								
Prováděné práce	16.10. - 22.10. úsek kanalizace Š3 - Š5 délka 40 m							čp. 1 - čp. 15
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								
Prováděné práce	23.10. - 29.10. úsek kanalizace Š5 - Š6 délka 50 m							čp. 15 - čp. 18
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								
Prováděné práce	30.10. - 5.11. úsek kanalizace Š1-2 - nová rš a dopojení vpusti 50m							čp. 18 - čp. 62
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								
Prováděné práce	6.11. - 12.11. úsek Š1-1 - Š3-1 délka 36 m							čp. 62 - čp. 24
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								

Jednotná kanalizace SO 301							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Prováděné práce	13.11. - 19.11.úsek Š3-1 - Š5-1 délka 60 m							čp. 24 - čp. 23
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								

Prováděné práce	20.11. - 25.11.úsek Š5-1 - Š7-1 délka 40 m							čp. 23 - čp. 19
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								

Prováděné práce	26.11. - 3.12.úsek Š5-1 - Š7-1 délka 40 m							čp. 23 - čp. 19
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								

Prováděné práce	4.12. - 10.12.úsek Š7-1 - Š7-1 délka 40 m							čp. 19 - čp. 52
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								

Prováděné práce	11.12. - 22.12.úsek Š7-1 - Š9-1 délka 70 m							čp. 52 - konec úseku směr Dvořiště
Dočasné dopravní opatření pro SO 122								
Jednotná kanalizace SO 301								